



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Pelotas | CICLOVIA MARECHAL FLORIANO | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 |
| 1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 74.261,64 | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | |
| 2. | INSTALAÇÕES | 3.298,33 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 3. | LOCAÇÃO DE OBRA | 3.492,68 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 4. | PAVIMENTAÇÃO | 259.602,49 | % Período: | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 5. | CANALETA DRENAGEM SUPERFICIAL | 48.020,32 | % Período: | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 6. | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 6.750,88 | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | |
| 7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 56.761,25 | % Período: | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 8. | PASSEIOS | 140.323,12 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | |
| | | | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 9. | ILUMINAÇÃO | 94.404,69 | % Período: | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| 10. | MOBILIÁRIO URBANO | 193.654,05 | % Período: | | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | 60,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 11. | SERVIÇOS FINAIS | 9.108,37 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00% | 100,00% | | | | | | | |
| Total: R\$ 889.677,82 | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | %: | 14,68% | 15,74% | 36,45% | 33,12% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 124.268,77 | 123.984,29 | 289.963,16 | 261.783,78 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 6.363,74 | 16.091,22 | 34.332,96 | 32.889,90 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 130.632,52 | 140.075,50 | 324.296,12 | 294.673,68 | | | | | | |
| Acumulado: | | | | %: | 14,68% | 30,43% | 66,88% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 124.268,77 | 248.253,06 | 538.216,22 | 800.000,00 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 6.363,74 | 22.454,96 | 56.787,92 | 89.677,82 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 130.632,52 | 270.708,02 | 595.004,14 | 889.677,82 | | | | | | |

Pelotas/RS

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Marta Storch Konmling

CREA/CAU: 202852

ART/RRT: 10370517