



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	REQUALIFICAÇÃO DE 3 VIAS PELOTAS	REQUALIFICAÇÃO DA AV. ZEFERINO COSTA; AV. MANOEL ANTÔNIO PERES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	76.843,38	% Período:	7,50%	15,80%	15,80%	26,00%	12,00%	22,90%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.843,38	% Período:	7,50%	15,80%	15,80%	26,00%	12,00%	22,90%						
2.	AV. MANOEL ANTÔNIO PERES	413.492,49	% Período:			17,00%	83,00%								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.008,39	% Período:			100,00%									
2.2.	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO	1.168,98	% Período:			100,00%									
2.3.	DRENAGEM	16.889,50	% Período:			96,00%	4,00%								
2.4.	ESGOTO	1.309,50	% Período:			100,00%									
2.5.	PAVIMENTAÇÃO	388.821,36	% Período:			12,50%	87,50%								
2.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.294,76	% Período:			12,50%	87,50%								
3.	AV. ZEFERINO COSTA	663.479,04	% Período:	21,05%	43,54%	35,41%									
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.469,48	% Período:	100,00%											
3.2.	DRENAGEM	54.624,11	% Período:		92,00%	8,00%									
3.3.	PAVIMENTAÇÃO	596.491,54	% Período:	23,00%	40,00%	37,00%									
3.4.	SINALIZAÇÃO	9.893,91	% Período:	23,00%	40,00%	37,00%									
4.	PRAÇA ARATIBA E AV. PERNAMBUCO	738.810,55	% Período:				18,93%	30,21%	50,86%						
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.090,44	% Período:					100,00%							
4.2.	PAVIMENTAÇÃO	698.009,56	% Período:				19,00%	30,00%	51,00%						
4.3.	DRENAGEM	24.623,90	% Período:					43,50%	56,50%						
4.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.041,57	% Período:						100,00%						
4.5.	PAISAGISMO	8.045,08	% Período:				90,00%		10,00%						
5.	SERVIÇOS FINAIS	7.371,40	% Período:			27,22%	31,61%		41,16%						
5.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.102,56	% Período:			28,00%	28,00%		44,00%						
5.2.	LIMPEZA FINAL	3.268,84	% Período:			26,25%	36,15%		37,60%						
Total: R\$ 1.899.996,86				%:	7,65%	15,84%	16,81%	26,60%	12,23%	20,86%					
Período:	Repassar:				-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	145.425,79	300.992,05	319.417,21	505.361,10	232.425,91	396.374,80								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	145.425,79	300.992,05	319.417,21	505.361,10	232.425,91	396.374,80								
Acumulado:	%:				7,65%	23,50%	40,31%	66,91%	79,14%	100,00%					
	Repassar:				-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	145.425,79	446.417,84	765.835,05	1.271.196,15	1.503.622,06	1.899.996,86								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	145.425,79	446.417,84	765.835,05	1.271.196,15	1.503.622,06	1.899.996,86								

PELOTAS/RS
Local

sexta-feira, 10 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: 227799
ART/RTT: 10281991