

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>prefeitura de</div><div><b>Pelotas</b></div><div>vamos compartilhar a cidade</div></div></div></div><div><div>SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SHRF</div><div>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</div></div></div>																		
Identificação do projeto: Loteamento Estrada do Engenho						Data de elaboração:abril 2020						Autores: Arq.Monica Lima Perez;						
Endereço: Núcleo Habitacional						Ultima revisão: abril 2020												
Tipo de intervenção: Construção de 22 Casa Padrão com área 39,15m²												BDI:				BDI		20,34%
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		TOTAL	%	
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO			
1	Administração Local	1,86%	R\$ 21.772,39	20,0%	R\$ 4.354,48 20,00%	15,0%	R\$ 3.265,86 35,00%	15,0%	R\$ 3.265,86 50,00%	15,0%	R\$ 3.265,86 65,00%	15,0%	R\$ 3.265,86 80,00%	20,0%	R\$ 4.354,48 100,00%	R\$ 21.772,39	100,0%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0,38%	R\$ 4.498,56	90,0%	R\$ 4.048,70 90,00%	10,0%	R\$ 449,86 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 4.498,56	100,0%	
3	FUNDAÇÕES	9,51%	R\$ 111.412,40	20,0%	R\$ 22.282,48 20,00%	80,0%	R\$ 89.129,92 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 111.412,40	100,0%	
4	SUPERESTRUTURA	9,91%	R\$ 116.098,40	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	50,0%	R\$ 58.049,20 50,00%	50,0%	R\$ 58.049,20 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 116.098,40	100,0%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	29,87%	R\$ 349.903,62	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	40,0%	R\$ 139.961,45 40,00%	40,0%	R\$ 139.961,45 80,00%	20,0%	R\$ 69.980,72 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 349.903,62	100,0%	
6	ESQUADRIAS	11,72%	R\$ 137.341,60	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	70,0%	R\$ 96.139,12 70,00%	30,0%	R\$ 41.202,48 100,00%	R\$ 137.341,60	100,0%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	9,84%	R\$ 115.298,92	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	50,0%	R\$ 57.649,46 50,00%	50,0%	R\$ 57.649,46 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 115.298,92	100,0%	
8	PINTURA	5,62%	R\$ 65.876,80	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	40,0%	R\$ 26.350,72 40,00%	60,0%	R\$ 39.526,08 100,00%	R\$ 65.876,80	100,0%	
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	7,58%	R\$ 88.745,14	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	80,0%	R\$ 70.996,11 80,00%	20,0%	R\$ 17.749,03 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 88.745,14	100,0%	
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,46%	R\$ 17.074,20	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	40,0%	R\$ 6.829,68 40,00%	40,0%	R\$ 6.829,68 80,00%	20,0%	R\$ 3.414,84 100,00%	R\$ 17.074,20	100,0%	
11	LOUÇAS E METAIS	1,36%	R\$ 15.928,22	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	100,0%	R\$ 15.928,22 100,00%	0,0%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 15.928,22	100,0%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	4,62%	R\$ 54.109,66	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	5,0%	R\$ 2.705,48 5,00%	40,0%	R\$ 21.643,86 45,00%	40,0%	R\$ 21.643,86 85,00%	15,0%	R\$ 8.116,45 100,00%	R\$ 54.109,66	100,0%	
13	SERVIÇOS FINAIS	0,21%	R\$ 2.411,64	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	0,0%	R\$ 0,00 0,00%	100,0%	R\$ 2.411,64 100,00%	R\$ 2.411,64	100,0%	
14	MEIO FIO	1,74%	R\$ 20.434,05	20,0%	R\$ 4.086,81 20,00%	15,0%	R\$ 3.065,11 35,00%	15,0%	R\$ 3.065,11 50,00%	15,0%	R\$ 3.065,11 65,00%	15,0%	R\$ 3.065,11 80,00%	20,0%	R\$ 4.086,81 100,00%	R\$ 20.434,05	100,0%	
15	CALÇADAS	4,32%	R\$ 50.647,40	20,0%	R\$ 10.129,48 20,00%	15,0%	R\$ 7.597,11 35,00%	15,0%	R\$ 7.597,11 50,00%	15,0%	R\$ 7.597,11 65,00%	15,0%	R\$ 7.597,11 80,00%	20,0%	R\$ 10.129,48 100,00%	R\$ 50.647,40	100,0%	
	TOTAL PARCELA	100,0%	R\$ 1.171.553,00	3,83%	R\$ 44.901,95	20,78%	R\$ 243.469,30	18,32%	R\$ 214.644,21	25,53%	R\$ 299.077,12	21,87%	R\$ 256.218,17	9,67%	R\$ 113.242,26	R\$ 1.171.553,00	100,0%	

Responsável Técnico

Nome: MONICA LIMA PEREZ

CREA/CAU: RS A 41825-0

ART/RRT: 9541083

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00