

<div><div><div></div><div>Pelotas</div><div>prefeitura de</div><div>vamos compartilhar a cidade</div></div></div>			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS									
			SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA									
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO									
Nome da Obra: Canil Municipal					Contrato Nº:							
Endereço: Rodovia Federal BR 392 - Km 71 - Distrito Industrial - Pelotas - RS					Executada: 16/08/2021			Data base: 07/2021				
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA					BDI:		20,34%		RRT nº			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	50,00%	R\$ 12.831,60	35,00%	R\$ 8.982,12	5,00%	R\$ 1.283,16	5,00%	R\$ 1.283,16	5,00%	R\$ 1.283,16	25.663,20
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 208,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	208,03
3.	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, P	50,00%	R\$ 38.273,60	50,00%	R\$ 38.273,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	76.547,20
4.	SUPRA-ESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 18.719,10	50,00%	R\$ 23.398,87	10,00%	R\$ 4.679,77	0,00%	R\$ 0,00	46.797,74
5.	ALVENARIA	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.855,53	50,00%	R\$ 11.711,05	25,00%	R\$ 5.855,53	0,00%	R\$ 0,00	23.422,10
6.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 6.591,92	50,00%	R\$ 13.183,84	25,00%	R\$ 6.591,92	0,00%	R\$ 0,00	26.367,67
7.	PAVIMENTAÇÃO	30,00%	R\$ 16.793,75	40,00%	R\$ 22.391,67	28,00%	R\$ 15.674,17	0,00%	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 1.119,58	55.979,18
8.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 10.886,66	30,00%	R\$ 16.330,00	50,00%	R\$ 27.216,66	0,00%	R\$ 0,00	54.433,32
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 5.389,42	50,00%	R\$ 5.389,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10.778,83
10.	ESQUADRIAS											
10.1.	ALUMÍNIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.170,89	30,00%	R\$ 1.756,33	50,00%	R\$ 2.927,22	5.854,44
10.2.	MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.459,66	80,00%	R\$ 5.838,62	7.298,28
10.3.	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 352,59	80,00%	R\$ 1.410,36	1.762,95
10.4.	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.510,10	2.510,10
11.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.532,99	30,00%	R\$ 13.598,98	60,00%	R\$ 27.197,95	45.329,92
12.	SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 5.151,80	20,00%	R\$ 10.303,60	70,00%	R\$ 36.062,59	51.517,99
13.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS											
13.1.	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.183,82	80,00%	R\$ 12.735,30	15.919,12
13.2.	AGUA FRIA e ESGOTO	10,00%	R\$ 2.059,00	10,00%	R\$ 2.059,00	20,00%	R\$ 4.118,00	40,00%	R\$ 8.236,00	20,00%	R\$ 4.118,00	20.589,99
13.3	FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.098,93	30,00%	R\$ 4.648,40	50,00%	R\$ 7.747,33	0,00%	R\$ 0,00	15.494,66
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.192,56	30,00%	R\$ 12.577,69	30,00%	R\$ 12.577,69	30,00%	R\$ 12.577,69	41.925,62
15.	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.701,28	6.701,28
15.6	SERVIÇOS FINAIS	10,00%	R\$ 559,11	10,00%	R\$ 559,11	10,00%	R\$ 559,11	10,00%	R\$ 559,11	60,00%	R\$ 3.354,63	5.591,05
	TOTAL GERAL	14,08%	R\$ 76.114,50	23,49%	R\$ 126.999,61	21,15%	R\$ 114.339,95	19,49%	R\$ 105.402,13	21,79%	R\$ 117.836,48	540.692,67