

MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Níveis a Exibir no

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROponente Tomador

Apelido Empreendimento

Descrição do Lote

0

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO PIRES - AREAL, PELOTAS RS

Cronograma:

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha calculada	1.	REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES	132.675,98	% Período:	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.184,96	% Período:	17,99%	29,05%	52,96%									
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.108,97	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.610,47	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.4.	FECHAMENTO DE VALA EXISTENTE	15.374,55	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.5.	ÁREA DE LAZER - PRACINHA	39.186,25	% Período:	10,52%	89,48%										
Linha calculada	1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.387,80	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.7.	MOBILIÁRIO	50.311,38	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.8.	PLANTIO VEGETAÇÃO	808,31	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.9.	LIMPEZA	703,29	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 132.675,98				Período:	%:	17,99%	29,05%	52,96%								
					Repasse:	17.991,82	29.046,86	52.961,32								
					Contrapartida:	5.879,00	9.491,35	17.305,63								
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	23.870,82	38.538,21	70.266,95								
				Acumulado:	%:	17,99%	47,04%	100,00%								
					Repasse:	17.991,82	47.038,68	100.000,00								
					Contrapartida:	5.879,00	15.370,35	32.675,98								
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	23.870,82	62.409,03	132.675,98								

PELOTAS/RS

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: RRT:11166336/ ART:11475919