



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Pelotas	Avenida Cidade de Lisboa	PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	DUPLICAÇÃO AVENIDA CIDADE DE LISBOA	2.538.659,28	% Período:	15,27%	15,17%	27,80%	26,29%	15,48%							
1.1.	MOBILIZAÇÃO	50.078,08	% Período:	100,00%											
1.2.	PLACA DE OBRA	2.219,04	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	4.223,70	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	DRENAGEM	17.240,08	% Período:	60,00%	40,00%										
1.5.	PAISAGISMO	27.982,79	% Período:	94,00%	6,00%										
1.6.	MEIO FIO	184.575,24	% Período:	60,00%	40,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAV/	1.822.771,03	% Período:	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.8.	ACESSIBILIDADE	382.809,90	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.9.	SINALIZAÇÃO	20.776,79	% Período:					100,00%							
1.10.	CONTROLE TECNOLÓGICO	24.116,34	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.11.	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1.866,29	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 2.538.659,28				%:	15,27%	15,17%	27,80%	26,29%	15,48%						
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	387.635,25	385.193,17	705.623,28	667.342,29	392.865,29									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	387.635,25	385.193,17	705.623,28	667.342,29	392.865,29									
Acumulado:	%:	15,27%	30,44%	58,24%	84,52%	100,00%									
	Repassa:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	387.635,25	772.828,42	1.478.451,70	2.145.793,99	2.538.659,28									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	387.635,25	772.828,42	1.478.451,70	2.145.793,99	2.538.659,28									

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 10602772