



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE PELOTAS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SHRF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO							
Item	Serviço	Valor (R\$)	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22
1.	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO	7,94%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	SUBTOTAL ITEM 1	23.851,30	4.770,26	4.770,26	4.770,26	4.770,26	4.770,26
2.	ALVENARIAS	13,26%	50,00%	50,00%			
	SUBTOTAL ITEM 2	39.853,00	19.926,50	19.926,50	-	-	-
3.	COBERTURA	4,66%	30,00%	40,00%	30,00%		
	SUBTOTAL ITEM 3	14.007,40	4.202,22	5.602,96	4.202,22	-	-
4.	CONTRAPISO	3,21%		30,00%	40,00%	30,00%	
	SUBTOTAL ITEM 4	9.645,90	-	2.893,77	3.858,36	2.893,77	-
5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	9,28%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 5	27.891,82	-	-	13.945,91	13.945,91	-
6.	ESQUADRIAS	10,97%			30,00%	40,00%	30,00%
	SUBTOTAL ITEM 6	32.952,92	-	-	9.885,88	13.181,17	9.885,88
7.	PINTURA	4,66%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 7	14.005,64	-	-	7.002,82	7.002,82	-
8.	APARELHOS SANITÁRIOS	11,63%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 8	34.961,74	-	-	17.480,87	17.480,87	-
9.	MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO	26,10%				50,00%	50,00%
	SUBTOTAL ITEM 9	78.438,80	-	-	-	39.219,40	39.219,40
10.	REDE ELÉTRICA	8,28%				50,00%	50,00%
	SUBTOTAL ITEM 10	24.894,54	-	-	-	12.447,27	12.447,27
	PERCENTUAL	100,00%	9,62%	11,05%	20,35%	36,92%	22,07%
	VALOR TOTAL GERAL	300.503,06	28.898,98	33.193,49	61.146,32	110.941,47	66.322,81
	VALOR ACUMULADO	300.503,06	28.898,98	62.092,47	123.238,79	234.180,25	300.503,06

Pelotas/RS

Local

Abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892