

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

**Projeto: PASSARELA LARANJAL - BALNEÁRIO DOS PRAZERES**

ITEM	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 192.995,53	17,50%	R\$ 33.774,22	16,50%	R\$ 31.844,26	16,50%	R\$ 31.844,26	16,50%	R\$ 31.844,26	16,50%	R\$ 31.844,26	16,50%	R\$ 31.844,26	100,00%	R\$ 192.995,53
2.0	EXECUÇÃO DA PASSARELA	R\$ 1.127.142,02	10,00%	R\$ 112.714,20	15,00%	R\$ 169.071,30	30,00%	R\$ 338.142,61	30,00%	R\$ 338.142,61	15,00%	R\$ 169.071,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.127.142,02
3.0	GUARDA-CORPO	R\$ 49.336,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 24.668,00	50,00%	R\$ 24.668,00	100,00%	R\$ 49.336,00
4.0	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ 27.841,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.841,00	100,00%	R\$ 27.841,00
5.0	PLACAS EDUCATIVAS	R\$ 94.859,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 94.859,20	100,00%	R\$ 94.859,20
6.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 8.907,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.907,67	100,00%	R\$ 8.907,67
	TOTAL	R\$ 1.501.081,42	9,76%	R\$ 146.488,42	13,38%	R\$ 200.915,57	24,65%	R\$ 369.986,87	24,65%	R\$ 369.986,87	15,03%	R\$ 225.583,57	12,53%	R\$ 188.120,13	100,00%	R\$ 1.501.081,42

Pelotas, 18 de fevereiro de 2022.

Responsável Técnico  
Arquiteta Daniela Almeida de Tunes  
CAU A 30898-6