

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro						Data: setembro/2021		
Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal								
Empresa:								
Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2º mês)		PARCELA 03 (3º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	40,00%	R\$ 5.833,29	30,00%	R\$ 4.374,97	30,00%	R\$ 4.374,97	R\$ 14.583,23
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 2.447,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.447,40
3.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 2.246,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.246,92
4.	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	R\$ 11.336,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.336,32
5.	SUPRA-ESTRUTURA	10,00%	R\$ 2.213,22	45,00%	R\$ 9.959,49	45,00%	R\$ 9.959,49	R\$ 22.132,20
6.	ALVENARIA	10,00%	R\$ 1.384,26	90,00%	R\$ 12.458,37	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.842,63
7.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.255,70	50,00%	R\$ 12.255,70	R\$ 24.511,40
8.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.648,18	50,00%	R\$ 5.648,18	R\$ 11.296,35
9.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.841,20	80,00%	R\$ 19.364,80	R\$ 24.206,00
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 1.930,95	50,00%	R\$ 1.930,95	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.861,90
11.	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.031,45	R\$ 16.031,45
12.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.575,56	R\$ 11.575,56
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.770,89	R\$ 9.770,89
14.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.509,04	R\$ 1.509,04
	TOTAL		R\$ 27.392,37		R\$ 51.468,85		R\$ 90.490,07	R\$ 169.351,29
REFORMA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2º mês)		PARCELA 03 (3º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	ACOLHIMENTO	100,00%	R\$ 11.703,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.703,33
2.	RECEPÇÃO	100,00%	R\$ 1.298,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.298,56
3.	CONSULTÓRIO 03	100,00%	R\$ 2.941,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.941,57
4.	CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO)	100,00%	R\$ 523,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 523,46
5.	WC FEMININO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 767,86	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 767,86
6.	WC MASCULINO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.358,57	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.358,57
7.	DML	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.348,20	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.348,20
8.	NUTRICIONISTA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.314,32	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.314,32
9.	UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.149,35	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.149,35
10.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.678,97	R\$ 30.678,97
11.	REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR	50,00%	R\$ 1.091,55	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.091,55	R\$ 2.183,10
12.	MURO	100,00%	R\$ 23.520,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 23.520,24
13.	COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.267,44	R\$ 29.267,44
14.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 29.770,16	50,00%	R\$ 29.770,16	R\$ 59.540,31
	TOTAL		R\$ 41.078,71		R\$ 48.708,46		R\$ 90.808,12	R\$ 180.595,28

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-