

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro					Data: agosto/2022			
Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal								
Empresa:								
Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2º mês)		PARCELA 03 (3º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	40,00%	R\$ 6.375,24	30,00%	R\$ 4.781,43	30,00%	R\$ 4.781,43	R\$ 15.938,11
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 2.749,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.749,05
3.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 2.866,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.866,16
4.	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	R\$ 15.144,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.144,29
5.	SUPRA-ESTRUTURA	10,00%	R\$ 2.955,86	45,00%	R\$ 13.301,35	45,00%	R\$ 13.301,35	R\$ 29.558,56
6.	ALVENARIA	10,00%	R\$ 1.567,98	90,00%	R\$ 14.111,85	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.679,83
7.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.730,99	50,00%	R\$ 16.730,99	R\$ 33.461,97
8.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.468,95	50,00%	R\$ 6.468,95	R\$ 12.937,90
9.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 5.198,96	80,00%	R\$ 20.795,84	R\$ 25.994,80
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 3.180,37	50,00%	R\$ 3.180,37	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.360,74
11.	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.388,84	R\$ 19.388,84
12.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.777,70	R\$ 12.777,70
13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.137,26	R\$ 4.137,26
14.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.538,48	R\$ 1.538,48
	TOTAL		R\$ 34.838,95		R\$ 63.773,90		R\$ 99.920,84	R\$ 198.533,69
REFORMA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2ºmês)		PARCELA 03 (3º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	ACOLHIMENTO	100,00%	R\$ 14.526,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.526,09
2.	RECEPÇÃO	100,00%	R\$ 1.695,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.695,58
3.	CONSULTÓRIO 03	100,00%	R\$ 3.688,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.688,40
4.	CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO)	100,00%	R\$ 486,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 486,06
5.	WC FEMININO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 836,28	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 836,28
6.	WC MASCULINO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.455,46	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.455,46
7.	DML	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.112,81	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.112,81
8.	NUTRICIONISTA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.399,76	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.399,76
9.	UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.355,94	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.355,94
10.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.007,42	R\$ 6.007,42
11.	REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR	50,00%	R\$ 1.122,10	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.122,10	R\$ 2.244,19
12.	COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.920,32	R\$ 37.920,32
13.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.842,29	50,00%	R\$ 30.842,29	R\$ 61.684,57
	TOTAL		R\$ 21.518,23		R\$ 54.002,54		R\$ 75.892,12	R\$ 151.412,88

Total Geral

R\$ 349.946,57

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-