

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PROJETO: ROTAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.923,91	33,33%	R\$ 2.307,74	33,33%	R\$ 2.307,74	33,34%	R\$ 2.308,43	100,00%	R\$ 6.923,91
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 6.038,89	100,00%	R\$ 6.038,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.038,89
3.0	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 283,00	100,00%	R\$ 283,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,00
4.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.827,37	33,33%	R\$ 1.608,96	33,33%	R\$ 1.608,96	33,34%	R\$ 1.609,45	100,00%	R\$ 4.827,37
5.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.440,48	100,00%	R\$ 8.440,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.440,48
6.0	CALÇADA EM CONCRETO	R\$ 99.249,64	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 49.624,82	50,00%	R\$ 49.624,82	100,00%	R\$ 99.249,64
7.0	DRENAGEM	R\$ 55.167,03	75,00%	R\$ 41.375,27	25,00%	R\$ 13.791,76	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.167,03
8.0	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 16.398,44	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 4.099,61	75,00%	R\$ 12.298,83	100,00%	R\$ 16.398,44
9.0	PAISAGISMO	R\$ 993,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 993,60	100,00%	R\$ 993,60
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 364,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 364,00	100,00%	R\$ 364,00
	TOTAL	R\$ 198.686,36	30,23%	R\$ 60.054,34	35,95%	R\$ 71.432,89	33,82%	R\$ 67.199,13		R\$ 198.686,36

Pelotas, 05 de setembro de 2022.

Responsável Técnico
Arquiteta Daniela Almeida de Tunes