

## ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VASCO PIRES

ID da Obra: 1009321

Local e data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023.

Endereço: Rua Fagundes Varela, 874 – Bairro Vasco Pires

Nº Convênio: 11734/2014

Tipo de intervenção: Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.)

Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C

BDI:

26,41%

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09	
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			20,0%	20,00%	5,0%	25,00%	5,0%	30,00%	5,0%	35,00%	5,0%	40,00%	5,0%	45,00%	5,0%	50,00%	5,0%	55,00%	5,0%	60,00%
2.	MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)							10,0%	10,00%	10,0%	20,00%	30,0%	50,00%	20,0%	70,00%	20,0%	90,00%	10,0%	100,00%		
3.	CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)													20,0%	20,00%	20,0%	40,00%	20,0%	60,00%	20,0%	80,00%
4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)											5,0%	5,00%	10,0%	15,00%	20,0%	35,00%	25,0%	60,00%	10,0%	70,00%
5.	ESQUADRIAS													5,0%	5,00%	10,0%	15,00%	10,0%	25,00%	10,0%	35,00%
6.	SISTEMAS DE COBERTURA											10,0%	10,00%	20,0%	30,00%	20,0%	50,00%	20,0%	70,00%	20,0%	90,00%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO											40,0%	40,00%	40,0%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
8.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS																		10,0%		10,00%
9.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)																5,0%	5,00%	5,0%		10,00%
10.	PINTURA																				
11.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									5,0%	5,00%	5,0%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	5,0%	15,00%
12.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																		5,0%		5,00%
13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA									10,0%	10,00%	10,0%	20,00%	10,0%	30,00%	10,0%	40,00%	20,0%	60,00%	20,0%	80,00%
14.	LOUÇAS E METAIS																				
15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL																				
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																				
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V											5,0%	5,00%	5,0%	10,00%	5,0%	15,00%	10,0%	25,00%	10,0%	35,00%
18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA											10,0%	10,00%	25,0%	35,00%	25,0%	60,00%	20,0%	80,00%	20,0%	100,00%
19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO																				
20.	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA																				
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA																				
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					5,0%	5,00%	10,0%	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									5,0%	5,00%	20,0%	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%
24.	SERVIÇOS FINAIS																				
TOTAL PARCELA																					

PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		PARCELA 13		PARCELA 14		PARCELA 15		PARCELA 16		PARCELA 17		PARCELA 18		TOTAL	%
%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
4,0%	64,00%	4,0%	68,00%	4,0%	72,00%	4,0%	76,00%	4,0%	80,00%	5,0%	85,00%	5,0%	90,00%	5,0%	95,00%	5,0%	100,00%		
20,0%	100,00%																		
10,0%	80,00%	10,0%	90,00%	10,0%	100,00%														
10,0%	45,00%	10,0%	55,00%	5,0%	60,00%	6,0%	66,00%	7,0%	73,00%	7,0%	80,00%	5,0%	85,00%	10,0%	95,00%	5,0%	100,00%		
10,0%	100,00%																		
5,0%	85,00%	15,0%	100,00%																
20,0%	30,00%	20,0%	50,00%	17,0%	67,00%	15,0%	82,00%	8,0%	90,00%	5,0%	95,00%	5,0%	100,00%						
5,0%	15,00%	5,0%	20,00%	15,0%	35,00%	15,0%	50,00%	15,0%	65,00%	15,0%	80,00%	15,0%	95,00%	5,0%	100,00%				
				15,0%	15,00%	15,0%	30,00%	15,0%	45,00%	15,0%	60,00%	15,0%	75,00%	15,0%	90,00%	10,0%	100,00%		
15,0%	30,00%	20,0%	50,00%	20,0%	70,00%	20,0%	90,00%	10,0%	100,00%										
25,0%	30,00%	30,0%	60,00%	30,0%	90,00%	10,0%	100,00%												
10,0%	90,00%	10,0%	100,00%																
				10,0%	10,00%	15,0%	25,00%	15,0%	40,00%	20,0%	60,00%	15,0%	75,00%	15,0%	90,00%	10,0%	100,00%		
		10,0%	10,00%	20,0%	30,00%	20,0%	50,00%	15,0%	65,00%	15,0%	80,00%	10,0%	90,00%	10,0%	100,00%				
10,0%	10,00%	20,0%	30,00%	20,0%	50,00%	20,0%	70,00%	10,0%	80,00%	10,0%	90,00%	10,0%	100,00%						
10,0%	45,00%	15,0%	60,00%	10,0%	70,00%	10,0%	80,00%	10,0%	90,00%	5,0%	95,00%	5,0%	100,00%						
				10,0%	10,00%	10,0%	20,00%	10,0%	30,00%	10,0%	40,00%	15,0%	55,00%	20,0%	75,00%	25,0%	100,00%		
								10,0%	10,00%	20,0%	30,00%	20,0%	50,00%	20,0%	70,00%	30,0%	100,00%		
								10,0%	10,00%	25,0%	35,00%	25,0%	60,00%	20,0%	80,00%	20,0%	100,00%		
	15,00%	5,0%	20,00%	10,0%	30,00%	20,0%	50,00%	20,0%	70,00%	15,0%	85,00%	15,0%	100,00%						
	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	5,0%	30,00%	10,0%	40,00%	15,0%	55,00%	20,0%	75,00%	25,0%	100,00%		
												10,0%	10,00%	20,0%	30,00%	70,0%	100,00%		