

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.248-77	Nº SICONV CR 898869/20	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	---------------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	QUADRA POLIESPORTIVA WALDEMAR DE	366.869,94	% Período:	9,09%	10,81%	27,09%	9,09%	43,91%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.346,89	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES	39.669,72	% Período:		100,00%										
1.3.	PISOS	99.390,47	% Período:			100,00%									
1.4.	ALVENARIA E DIVISÕES	19.319,75	% Período:				100,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS	14.039,76	% Período:				100,00%								
1.6.	PINTURA	25.852,94	% Período:					100,00%							
1.7.	ALAMBRADO	42.330,35	% Período:					100,00%							
1.8.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22.957,29	% Período:					100,00%							
1.9.	ACESSIBILIDADE	59.888,18	% Período:					100,00%							
1.10.	MOBILIÁRIO	6.541,08	% Período:					100,00%							
1.11.	LIMPEZA GERAL	3.533,51	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 366.869,94			%:	9,09%	10,81%	27,09%	9,09%	43,91%							
Período:	Repassar:	21.701,34													
	Contrapartida:	11.645,55													
	Outros:	-													
	Investimento:	33.346,89													
Acumulado:	%:	9,09%													
	Repassar:	21.701,34													
	Contrapartida:	11.645,55													
	Outros:	-													
	Investimento:	33.346,89													

Pelotas / RS

Local

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO CARLOS GUEDES VIANNA

CREA/CAU: 65778

ART/RRT: 10949134