

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO							
Item	Serviço	Valor (R\$)	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22
1.	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO	9,65%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	SUBTOTAL ITEM 1	27.797,72	5.559,54	5.559,54	5.559,54	5.559,54	5.559,54
2.	ALVENARIAS	12,98%	50,00%	50,00%			
	SUBTOTAL ITEM 2	37.395,41	18.697,71	18.697,71	-	-	-
3.	COBERTURA	4,88%	30,00%	40,00%	30,00%		
	SUBTOTAL ITEM 3	14.054,75	4.216,43	5.621,90	4.216,43	-	-
4.	CONTRAPISO	3,31%		30,00%	40,00%	30,00%	
	SUBTOTAL ITEM 4	9.526,97	-	2.858,09	3.810,79	2.858,09	-
5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,99%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 5	25.909,53	-	-	12.954,77	12.954,77	-
6.	ESQUADRIAS	11,25%			30,00%	40,00%	30,00%
	SUBTOTAL ITEM 6	32.407,61	-	-	9.722,28	12.963,04	9.722,28
7.	PINTURA	4,11%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 7	11.855,80	-	-	5.927,90	5.927,90	-
8.	APARELHOS SANITÁRIOS/TANQUE	10,08%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 8	29.036,17	-	-	14.518,09	14.518,09	-
9.	MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO	28,15%				50,00%	50,00%
	SUBTOTAL ITEM 9	81.119,92	-	-	-	40.559,96	40.559,96
10.	REDE ELÉTRICA	6,62%				50,00%	50,00%
	SUBTOTAL ITEM 10	19.089,98	-	-	-	9.544,99	9.544,99
	PERCENTUAL	100,00%	9,88%	11,36%	19,68%	36,39%	22,69%
	VALOR TOTAL GERAL	288.193,86	28.473,67	32.737,24	56.709,79	104.886,38	65.386,78
	VALOR ACUMULADO	288.193,86	28.473,67	61.210,91	117.920,70	222.807,08	288.193,86

Município de Pelotas RS

Local

Janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892