

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO

Tipo de Intervenção : Execução das Obras de Ampliação da UBS OBELISCO

Endereço: Dr. Franscisco Ribeiro da Silva, 505 - Bairro Areal Município de Pelotas/RS

BDI: 21,90%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI	% DO ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.488,93	1,87%	R\$ 9.488,93											
				100,00%											
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 62.505,36	12,34%	R\$ 31.252,68	R\$ 31.252,68										
				50,00%	50,00%										
3	ATERROS	R\$ 6.894,81	1,36%	R\$ 6.894,81											
				100,00%											
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 45.477,79	8,98%		R\$ 11.369,45	R\$ 11.369,45	R\$ 11.369,45	R\$ 11.369,45							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
5	ALVENARIAS	R\$ 74.356,58	14,68%			R\$ 37.178,29	R\$ 37.178,29								
						50,00%	50,00%								
6	COBERTURA	R\$ 61.024,25	12,05%						R\$ 30.512,13	R\$ 30.512,13					
									50,00%	50,00%					
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 18.619,69	3,68%		R\$ 9.309,85			R\$ 9.309,85							
					50,00%			50,00%							
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 30.982,27	6,12%								R\$ 7.745,57	R\$ 7.745,57	R\$ 7.745,57	R\$ 7.745,57	
											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	REVESTIMENTOS	R\$ 69.917,69	13,80%							R\$ 17.479,42	R\$ 17.479,42			R\$ 17.479,42	R\$ 17.479,42
										25,00%	25,00%			25,00%	25,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 57.376,93	11,33%						R\$ 28.688,47			R\$ 28.688,47			
									50,00%			50,00%			
11	PINTURAS	R\$ 7.693,76	1,52%							R\$ 1.923,44	R\$ 1.923,44			R\$ 1.923,44	R\$ 1.923,44
										25,00%	25,00%			25,00%	25,00%

12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 40.403,62	7,98%			R\$ 10.100,91	R\$ 10.100,91					R\$ 10.100,91	R\$ 10.100,91		
						25,00%	25,00%					25,00%	25,00%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.938,45	3,94%									R\$ 9.969,23	R\$ 4.984,61	R\$ 4.984,61	
												50,00%	25,00%	25,00%	
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.890,88	0,37%												R\$ 1.890,88
															100,00%
	TOTAL C/ BDI	R\$ 506.571,02	100%	R\$ 47.636,42	R\$ 51.931,97	R\$ 58.648,64	R\$ 58.648,64	R\$ 20.679,29	R\$ 59.200,59	R\$ 49.914,99	R\$ 27.148,43	R\$ 56.504,16	R\$ 22.831,09	R\$ 32.133,04	R\$ 21.293,75
				9%	10,25%	11,58%	11,58%	4,08%	11,69%	9,85%	5,36%	11,15%	4,51%	6,34%	4,20%

Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0 | Matrícula 32325-0