



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Pelotas	PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS	PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE AO C	254.836,66	% Período:	9,00%	11,00%	15,00%	17,00%	14,00%	8,00%	10,00%	7,00%	5,00%	4,00%		
				9,00%	11,00%	15,00%	17,00%	14,00%	8,00%	10,00%	7,00%	5,00%	4,00%		
2.	REQUALIFICAÇÃO DE TRECHOS DAS RUA	1.891.457,02	% Período:	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%							
				15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%							
3.	RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENT	1.639.573,40	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%							
				15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%							
4.	RUA ADOLFO AVEIRO	383.994,97	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
5.	REQUALIFICAÇÃO DE TRECHO RUA DOUT	366.282,71	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
6.	REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO COMPREE	656.969,90	% Período:								30,00%	40,00%	30,00%		
											30,00%	40,00%	30,00%		
7.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO D	894.347,89	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
Total: R\$ 6.087.462,55				%:	9,08%	11,85%	15,13%	17,54%	14,51%	7,16%	10,25%	6,54%	4,53%	3,41%	
Período:	Repass:	521.391,42		680.900,93	868.985,70	1.007.407,97	833.610,84	411.357,06	588.967,49	375.596,37	259.973,77	195.581,45			
	Contrapartida:	31.198,44		40.743,00	51.997,41	60.280,17	49.880,68	24.614,33	35.241,99	22.474,52	15.556,02	11.702,99			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	552.589,86		721.643,94	920.983,10	1.067.688,14	883.491,52	435.971,39	624.209,48	398.070,89	275.529,79	207.284,44			
Acumulado:	%:	9,08%		20,93%	36,06%	53,60%	68,11%	75,28%	85,53%	92,07%	96,59%	100,00%			
	Repass:	521.391,42		1.202.292,35	2.071.278,05	3.078.686,02	3.912.296,86	4.323.653,92	4.912.621,41	5.288.217,78	5.548.191,55	5.743.773,00			
	Contrapartida:	31.198,44		71.941,44	123.938,85	184.219,02	234.099,70	258.714,03	293.956,02	316.430,54	331.986,56	343.689,55			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	552.589,86		1.274.233,80	2.195.216,90	3.262.905,04	4.146.396,56	4.582.367,95	5.206.577,43	5.604.648,32	5.880.178,11	6.087.462,55			

Pelotas/RS
Local

terça-feira, 26 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
CREA/CAU: CREA-RS 158450
ART/RRT: 13003558