



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.	REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. RE	1.499.185,90	% Período:	9,15%	41,19%	16,73%	32,93%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.275,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.772,68	% Período:	100,00%											
1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA	3.894,56	% Período:	100,00%											
1.4.	ESPAÇOS DE LAZER CANTEIROS	620.743,51	% Período:	20,00%	80,00%										
1.5.	ESPAÇO PET	36.989,79	% Período:		80,00%	20,00%									
1.6.	PISO EM MADEIRA - CAMINHOS E CHIMARI	323.849,46	% Período:		10,00%	30,00%	60,00%								
1.7.	MOBILIÁRIO	32.017,15	% Período:		30,00%	70,00%									
1.8.	CAMPO DE FUTEBOL	16.393,29	% Período:		10,00%	30,00%	60,00%								
1.9.	PRACINHA	67.325,01	% Período:				100,00%								
1.10.	CAMINHOS EM PEDRISCOS	18.612,50	% Período:		100,00%										
1.11.	PISTA DE CAMINHADA - LARGURA 2,00M	72.303,24	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	QUADRA DE BEACH TÊNIS - AREIA	40.586,60	% Período:			20,00%	80,00%								
1.13.	PAISAGISMO	9.610,09	% Período:				100,00%								
1.14.	ILUMINAÇÃO	227.771,27	% Período:		10,00%	30,00%	60,00%								
1.15.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.040,79	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.499.185,90				%:	9,15%	41,19%	16,73%	32,93%							
	Período:	Repasso:		-	-	-	-								
		Contrapartida:	137.134,93	617.524,68	250.802,10	493.724,19									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	137.134,93	617.524,68	250.802,10	493.724,19									
	Acumulado:	%:		9,15%	50,34%	67,07%	100,00%								
		Repasso:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	137.134,93	754.659,61	1.005.461,71	1.499.185,90									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	137.134,93	754.659,61	1.005.461,71	1.499.185,90									

PELOTAS/RS
Local
quinta-feira, 22 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4
ART/RRT: