

ANEXO 2

ETAPA	ETAPAS DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		
		Parcial (dias)	Avaliação SEPLAG	Acumulado
1 - levantamento em campo e Plantas Gráfica	1.1 - Levantamento in loco (obs. 01/02)	15 dias	-	20 dias
	1.2 - Avaliação pela Seplag do material entregue na Etapa 1.1, com possibilidade de adequações que deverão ser atendidas pela CONTRATADA	-	Paralisa (5dias)	
2 - Elaboraões de seções de corte/aterro	2.1 - Elaboraões das seções transversais (20 em 20) m, com apresentação de quadro corte/aterro (m³), e relatório resumo. (obs. 03)	7 dias	-	32 dias
	2.2 - Avaliação pela Seplag do material entregue na Etapa 2.1 , com possibilidade de adequações que deverão ser atendidas pela CONTRATADA.	-	Paralisa (5dias)	
3 -Entrega Final do material aprovado (1 via)	3.1 Correção dos arquivos enviados, conforme observações salientadas anteriormente	5 dias	-	40 dias
	3.2 Entrega a Seplag de uma via completa das plantas e relatórios em uma via digital dos arquivos editáveis, PDF (sendo que o relatório de campo deve ser entregue com exntesão "TGP ou TCL) da estação total.	3 dias	-	

Obs. 1: Nesta etapa , a CONTRADA deverá agendar a reunião previamente 48 h antes, para alinhamento da demanda solicitada, junto a SEPLAG

Obs. 2 : Nesta etapa, a CONTRATADA informará a SEPLAG a data e horário do levantamento in loco, para que o responsável pela solicitação da demanda acompanhe e apresente o local a ser realizado o levantamento.

Obs. 03: após o recebimento do arquivo levantados e enviados a SEPLAG, a mesma irá fornecer o greide definido em projeto para que sejam enviadas as seções transversais com apresentação do quadros de corte/aterros.