

Ficha de Diagnóstico	Nº 15
Local: Sala 15 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 11,96 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 13,00 m.</p> <p>3.Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Reboco danificado (desagregação), fissura e umidade ascendente. Agente: Ação do tempo, acomodação do solo e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização e execução de reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 30,00 m².</p> <p>4.Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso ladrilho hidráulico desnivelado com declive acentuado. Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, nivelamento de base, limpeza do ladrilho removido e execução. Substituição de ladrilho danificado. Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 11,96m². Nivelamento de base: 2,77m². A substituir : 2,08m². Substituição com perda de peça (30%): 0,83m².</p>	 <p>Fotos</p>

5. Rodapé

Material: ladrilho hidráulico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 3,79 m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 1



Foto 2