

# NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRECHO 08			
PLACAS	DIMENSÃO CÓDIGO	QUANTIDADES	
		PLACAS	SUPORTES
SINALIZAÇÃO DE OBRA EM DESVIO			
	Ø 0,80	*01 **02	*01 **02
	Ø 0,80	**01	-
	L = 0,25	*01	*01
	1,00 x 0,60	**01	**01
	1,00 x 0,60	*01	*01
	2,00 x 1,00	*01	*01
	2,00 x 1,00	*01	*01
	2,00 x 1,00	**01	**01

## QUANTITATIVOS

### 1- SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS Ø = 0,80 - 4 unid.  
PLACAS L = 0,25 - 1 unid.  
PLACAS 1,00 x 0,60 - 2 unid.  
PLACAS 2,00 x 1,00 - 3 unid.  
SUPORTE SIMPLES - 10 unid.

### 2 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

BALIZADORES PISCANTES - 04 unid.  
BALIZADORES REFLETIVOS - 02 unid.  
CAVALETE VAZADO - 20,03 m.  
CERCA DE ISOLAMENTO - 1.853,88 m.

\* Placas e suportes que serão reaproveitados do TRECHO 07.

\*\* Placas e suportes a serem implantados no trecho.

OBS.: Para fins de reaproveitamento das placas de obras, foi considerada uma vida útil de aproximadamente 1 ano a partir da implantação no trecho.

R00	Versão inicial	FEV/15	Eng°. Fernando
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP			
P R O J E T O  D E  M O B I L I D A D E  U R B A N A Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUDC-11-PESOR00.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO    CREA: RS005546		DATA: FEV/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA: S/E	
TRECHO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		REVISÃO: R00	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA: 18/20	
NOTA DE SERVIÇO PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS (DESVIO TIPO)			