

NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRECHO 07			
PLACAS	DIMENSÃO CÓDIGO	QUANTIDADES	
		PLACAS	SUportes
SINALIZAÇÃO DE OBRA EM DESVIO			
	Ø 0,80	*01 **02	*01 **02
	Ø 0,80	*01	-
	L = 0,25	**01	**01
	1,00 x 0,60	*01	*01
	1,00 x 0,60	**01	**01
	2,00 x 1,00	**01	**01
	2,00 x 1,00	**01	**01
	2,00 x 1,00	*01	*01

QUANTITATIVOS

1- SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS Ø = 0,80 - 4 unid.
PLACAS L = 0,25 - 1 unid.
PLACAS 1,00 x 0,60 - 2 unid.
PLACAS 2,00 x 1,00 - 3 unid.
SUPORTE SIMPLES - 10 unid.

2 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

BALIZADORES PISCANTES - 07 unid.
BALIZADORES REFLETIVOS - 04 unid.
CAVALETE VAZADO - 59,27 m.
CERCA DE ISOLAMENTO - 1.866,98 m.

* Placas e suportes que serão reaproveitados do TRECHO 06.

** Placas e suportes a serem implantados no trecho.

OBS.: Para fins de reaproveitamento das placas de obras, foi considerada uma vida útil de aproximadamente 1 ano a partir da implantação no trecho.

R00	Versão Inicial	FEV/15	Eng°. Fernando
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</div><div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div></div></div>			
<div><div>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</div><div>Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div></div>			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUDC-11-PESOR00.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		DATA: FEV/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA: S/E	
TRECHO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		REVISÃO: R00	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA: 17/20	
NOTA DE SERVIÇO PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS (DESVIO TIPO)			