



PLANTA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA

TRECHO 01, 02 e 03			
PLACAS	DIMENSÃO CÓDIGO	QUANTIDADES	
		PLACAS	SUPORTES
SINALIZAÇÃO DE OBRA EM DESVIO			
<div>ATENÇÃO TRECHO EM OBRAS</div>	2,00 x 1,00	02	02
<div>ATENÇÃO OBRAS A 50 m</div>	2,00 x 1,00	04	04

QUANTITATIVOS	
1- SINALIZAÇÃO VERTICAL	2- SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
PLACAS 2,00 x 1,00 - 06 unid.	CONES - 18 UNID.
SUPORTE SIMPLES - 10 unid.	

Será utilizado tela para isolamento, tipo cerquite, nas áreas de intervenção tanto da via quanto do passeio e também para isolar a área após concretagens.

REMOÇÕES	
REMOÇÃO DE PAVIMENTO PI REPARO	
DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E RECONSTITUIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	
ESCAVAÇÃO EM GRAMA OU AREIA E RECONSTITUIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	
CONFORMAÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO EM FERRO FUNDIDO	
CONFORMAÇÃO DE TAMPA DE TELEFONIA EM FERRO FUNDIDO	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE A DEMOLIR	

vamos compartilhar a cidade

PREFEITURA

SINALIZAÇÃO DE OBRA
RUA VISCONDE DE OURO PRETO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

PLANTA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA E REMOÇÕES

ESCALA: INDICADA

MUNICÍPIO: PELOTAS

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

RUA VISCONDE DE OURO PRETO

CÓDIGO DO DESENHO: PMP-VOP-REM-01

NÚMERO DA REVISÃO: 01

DATA: 25/04/2022

FRANCA: 01/03

EQUIPE TÉCNICA

VINÍCIUS PIRES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 150330

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (51) 33101350 - (51) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas

CONCEITO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA