**UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP**

*CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINAP – JUL/15 C/DESON. | | Identificação do projeto: CONTROLE TECNOLÓGICO PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | | Data de elaboração: Agosto2015 | | | | | Autor: Eduardo F. Schuler | | | | 3 | DAER - ABR/15 | | Tipo de intervenção: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DNIT - MAR/15 | | Endereço: VÁRIOS | | Última revisão: Agosto2015 | | | | | Revisor: Mauricio | | | | 4 | PESQUISA | | Destino :CONTROLE TECNOLÓGICO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | **BDI:** | | **25%** | | | |
| | **CODIGO** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | **QUANT.** | **UNID. (R$)** | **1º MÊS** | **2º MÊS** | **3º MÊS** | **4º MÊS** | **5º MÊS** | **6º MÊS** | **7º MÊS** | **8º MÊS** | **9º MÊS** | **10º MÊS** | **11º MÊS** | **12º MÊS** | **13º MÊS** | **14º MÊS** | **15º MÊS** | **16º MÊS** | **17º MÊS** | **18º MÊS** | **19º MÊS** | **20º MÊS** | **21º MÊS** | **22º MÊS** | **23º MÊS** | **24º MÊS** |
| | | **1** | **ENSAIOS TECNOLÓGICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | REFORÇO DO SUBLEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 74022/014 | 1.1.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU – METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UNID. | 40,00 | 39,91 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 74022/006 | 1.1.2 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO | UNID. | 10,00 | 91,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| | | 1.2 | SUB-BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 74022/011 | 1.2.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UNID. | 40,00 | 39,91 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 1.3 | BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 74022/011 | 1.3.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UNID. | 40,00 | 39,91 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 1.4 | REVESTIMENTO EM CBUQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 74022/022 | 1.4.1 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNID. | 50,00 | 57,04 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 74022/035 | 1.4.3 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME | UNID. | 144,00 | 85,55 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 74022/027 | 1.4.4 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO | UNID. | 70,00 | 39,91 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 | 74022/40 | 1.4.5 | ENSAIO MARSHALL – MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNID. | 120,00 | 199,61 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1 | 74022/22 | 1.4.6 | ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL – MISTURAS BETUMINOSAS | UNID. | 120,00 | 142,59 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | ***TOTAL DO ITEM*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **7012** | 2.1 | VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHP | 634,00 | 92,44 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | | | ***TOTAL GERAL*** | ***UNID.*** | ***1268*** | | ***5526,62*** | ***5526,62*** | ***5377,14*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** | ***5377,14*** | ***5244,79*** | ***5244,79*** | ***5193,45*** | ***4796,4*** | ***4796,4*** | ***4796,4*** | ***4796,4*** | ***4796,4*** | ***4980,09*** | ***4980,09*** | ***4980,09*** | ***5377,14*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** | ***5193,45*** |