

Cronograma Físico Financeiro								
Tipo de Atividade	Preço total	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	
Serviços Preliminares	R\$ 32.739,72	R\$ 32.739,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.739,72
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Demolições	R\$ 7.654,01	R\$ 6.888,61	R\$ 765,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,01
		90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Movimento de Terra	R\$ 2.185,89	R\$ 1.748,71	R\$ 218,59	R\$ 218,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.185,89
		80,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Infraestrutura	R\$ 36.536,22	R\$ 7.307,24	R\$ 29.228,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.536,22
		20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Supraestrutura	R\$ 107.893,81	R\$ 10.789,38	R\$ 86.315,05	R\$ 10.789,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.893,81
		10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Alvenaria e Painéis	R\$ 61.419,00	R\$ 0,00	R\$ 12.283,80	R\$ 30.709,50	R\$ 15.354,75	R\$ 3.070,95	R\$ 0,00	R\$ 61.419,00
		0,00%	20,00%	50,00%	25,00%	5,00%	0,00%	100,00%
Cobertura	R\$ 65.087,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.578,69	R\$ 6.508,74	R\$ 0,00	R\$ 65.087,43
		0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	100,00%
Instalações Hidrossanitárias	R\$ 52.140,39	R\$ 5.214,04	R\$ 5.214,04	R\$ 20.856,16	R\$ 15.642,12	R\$ 5.214,04	R\$ 0,00	R\$ 52.140,39
		10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
Instalações Elétrica / Lógica / Telefonia	R\$ 42.194,11	R\$ 4.219,41	R\$ 8.438,82	R\$ 12.658,23	R\$ 12.658,23	R\$ 2.109,71	R\$ 2.109,71	R\$ 42.194,11
		10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	5,00%	5,00%	100,00%
Equipamentos e instalações especiais	R\$ 2.339,20	R\$ 0,00	R\$ 116,96	R\$ 116,96	R\$ 1.169,60	R\$ 701,76	R\$ 233,92	R\$ 2.339,20
		0,00%	5,00%	5,00%	50,00%	30,00%	10,00%	100,00%
Esquadrias	R\$ 79.137,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.741,36	R\$ 39.568,93	R\$ 15.827,57	R\$ 79.137,87
		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
Revestimentos	R\$ 112.992,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.897,79	R\$ 33.897,79	R\$ 33.897,79	R\$ 11.299,26	R\$ 112.992,62
		0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
Impermeabilização	R\$ 10.846,92	R\$ 10.846,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.846,92
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Pisos Internos	R\$ 23.236,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.647,23	R\$ 9.294,46	R\$ 9.294,46	R\$ 23.236,16
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Vidros	R\$ 4.469,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.469,96	R\$ 4.469,96
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Pintura	R\$ 52.290,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.916,16	R\$ 20.916,16	R\$ 10.458,08	R\$ 52.290,41
		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
PPCI	R\$ 2.729,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.729,22	R\$ 2.729,22
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Louças	R\$ 16.324,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.324,64	R\$ 16.324,64
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Limpeza Geral da Obra	R\$ 9.651,65	R\$ 1.447,75	R\$ 1.447,75	R\$ 1.447,75	R\$ 1.930,33	R\$ 1.930,33	R\$ 1.447,75	R\$ 9.651,65
		15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
Tratamento externo e paisagismo	R\$ 55.536,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.536,48	R\$ 55.536,48
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Muros e cercamento	R\$ 10.706,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,64	R\$ 5.353,20	R\$ 4.282,56	R\$ 10.706,40
		0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
Mobiliário construído in loco	R\$ 27.045,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.045,99	R\$ 27.045,99
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 815.158,10</b>	<b>R\$ 81.201,78</b>	<b>R\$ 144.029,39</b>	<b>R\$ 110.694,35</b>	<b>R\$ 189.606,90</b>	<b>R\$ 128.566,07</b>	<b>R\$ 161.059,61</b>	<b>R\$ 815.158,10</b>
<b>BDI 24%</b>	<b>R\$ 195.637,94</b>	<b>19488,43</b>	<b>34567,05</b>	<b>26566,65</b>	<b>45505,66</b>	<b>30855,86</b>	<b>38654,31</b>	<b>195637,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.010.796,04</b>	<b>R\$ 100.690,20</b>	<b>R\$ 178.596,44</b>	<b>R\$ 137.261,00</b>	<b>R\$ 235.112,56</b>	<b>R\$ 159.421,93</b>	<b>R\$ 199.713,91</b>	<b>R\$ 1.010.796,04</b>